

Утверждаю:

Главный инженер
АО "Юграэнерго"

Е.В. Нагогин

" 07 " 02 2023г.

График осмотра заземляющих устройств
в Нижневартовском районе на 2023 год
Зона децентрализованного электроснабжения ТП

№ п/п	Наименование объекта	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
д. Корлики													
1	КТП № 14-122 (1)					ВО						ВО	
2	КТП № 14-123 (2)					ВО						ВО	
3	КТП № 14-124 (3)					ВО						ВО	

Составил:

Инженер ПТО АО "Юграэнерго" Д.В. Васильев

Согласованно:

Начальник ПТО АО "Юграэнерго" И.В. Полищев

Начальник РЭС АО "Юграэнерго" Д.В. Клешнин

Утверждаю:

Главный инженер
АО "Юграэнерго"


Е.В. Нагогин

" 02 " 02 2023г.

График осмотра заземляющих устройств
в Нижневартовском районе на 2023 год

Зона децентрализованного электроснабжения - ВЛ-6 (10) кВ

№ п/п	Наименование объекта	Материал, кол-во	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
с. Корлики														
1	ВЛ-6кВ с.Корлики	Металл- 53												
	Итого:	53						ВО					ВО	

Составил:

Инженер ПТО АО "Юграэнерго"  Д.В. Васильев

Согласовано:

Начальник ПТО АО "Юграэнерго"  И.В. Полянцев

начальник РЭС АО "Юграэнерго"  Д.В. Клешнин

Утверждено:

Главный инженер
АО "Юграэнерго"

Е.В. Нагогин

" 07 " 02 2023г.

График осмотра заземляющих устройств
в Нижневартовском районе на 2023 год
Зона децентрализованного электроснабжения - ВЛ-0,4 кВ

№ п/п	Наименование объекта	Материал,	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
д. Основной Бор														
1	ВЛ-0,4 кВ от ДЭС	Металл-	17										ВО	
с. Корлики														
1	ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ДЭС	Металл-	18										ВО	
2	ВЛ-0,4 кВ. ф. 2 от ДЭС	Металл-	21										ВО	
3	ВЛ-0,4 кВ. ф. 3 от ДЭС	Металл-	34										ВО	
4	ВЛ-0,4 кВ. ф. 4 от ДЭС	Металл-	43										ВО	
5	ВЛ-0,4 кВ. ф. 5 от ДЭС	Металл-	41										ВО	
6	ВЛ-0,4 кВ. ф. 4 от ТП-2 (14-123)	Металл-	44										ВО	
7	ВЛ-0,4 кВ. ф. 5 "от ТП-2 (14-123)	Металл-	24										ВО	
8	ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-3 (14-124)	Металл-	26										ВО	
9	ВЛ-0,4 кВ. ф. 2 от ТП-3 (14-124)	Металл-	16										ВО	
10	ВЛ-0,4 кВ. ф. 3 от ТП-3 (14-124)	Металл-	18										ВО	
Всего:			302											

Составил:

Инженер ПТО АО "Юграэнерго" Д.В. Васильев

Согласовано:

Начальник ПТО АО "Юграэнерго" И.В. Полянев

Начальник РЭС АО "Юграэнерго" Д.В. Кешнин

Утверждаю:
 Главный инженер
 АО "Юргазэнерго"
 "07" "02" 2023г. Е.В. Нагорин

График планово-предупредительного ремонта ТП
 в Нижневартовском районе на 2023 год
 Зона децентрализованного электроснабжения

№ п/п	Наименование объекта	Мощность тр-ров	Суммарная мощность, кВА	Год ввода в экпл.	Последний К.Р.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
д. Корюки																	
1	КТП № 14-122 (1)	1х630	630	2015	н/д		ТО				ТР					ТО	
2	КТП № 14-123 (2)	1х630	630	2015	н/д		ТО				ТР					ТО	
3	КТП № 14-124 (3)	1х400	400	2015	н/д		ТО				ТР					ТО	
Всего:			1660														

Всего за год																	
3			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
ТР			0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0			
ТО		6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
КР		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Составил:
 Инженер ПТО АО "Юргазэнерго" Д.В. Васильев
Согласовано:
 Начальник ПТО АО "Юргазэнерго" И.В. Поляничев
 Начальник РЭС АО "Юргазэнерго" Д.В. Клепшин

Утверждаю:

Главный инженер
АО "Юргазэнерго"

Е.В. Нагогин

" 07 " 02 2023 г.

График планово-предупредительного ремонта кабельных линий
в Нижнеартовском районе на 2023 год
Зона децентрализованного электроснабжения - КЛ-6 (10)кВ

№ п/п	Наименование фидера	Протяженность т, км	Марка, сечение	Год ввода в эксплуатацию	Последний К.Р.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	КЛ-6 кВ от ТП№1 до ОПД№1	0,023	АСБ-3х90	2015				ТО			ТР						ТО
с.Корюки																	
Всего:		0,023															

	Всего за год															
	км	шт.	0,023	1	0	0	0	0	0	0	0,023	1	0	0	0	0
ТР																
ТО	км	шт.	0,046	2	0	0	0	0,023	1	0	0	0	0	0	0	0
КР	км	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Составил:
Инженер ПТО АО "Юргазэнерго" Д.В. Васильев

Согласовано:

Начальник ПТО АО "Юргазэнерго" И.В. Полинцев

Начальник РЭС АО "Юргазэнерго" Д.В. Клешин

Утверждаю:
 Главный инженер
 АО "Юграэнерго"
 Е.В. Напогин
 "07" 02 2023г.

График планово-предупредительного ремонта кабельных линий
 в Нижневартовском районе на 2023 год
 Зона децентрализованного электроснабжения - КЛ-0,4кВ

№ п/п	Наименование фидера	Протяженность ты, км	Год ввода в эксплуатацию	Марка, сечение	Последний К.Р.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
с.Коринск																	
1	КЛ-0,4кВ от ДЭС до ТП№1 (повышающая)	0,17	2015	АВВБШв 4х185			ТО					ТР					ТО
2	КЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2(14-123)	0,17	2015	АВВБШв 4х95			ТО					ТР					ТО
3	КЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2(14-123)	0,16	2015	АВВБШв 4х30			ТО					ТР					ТО
4	КЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-2(14-123)	0,135	2015	АВВБШв 4х120			ТО					ТР					ТО
	Всего:	0,77		АВВГ 4х35			ТО					ТР					ТО

Всего за год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
ТР	км	0,77	0	0	0	0	0	0,77	0	0	0	0	0
ТО	шт.	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
	км	1,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	шт.	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КР	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Составил:
 Инженер ПТО АО "Юграэнерго" Д.В. Васильев
 Согласовано:
 Начальник ПТО АО "Юграэнерго" И.В. Подинцев
 Начальник РЭС АО "Юграэнерго" Д.В. Клепкин

Утверждаю:
Главный инженер
АО "Юргазэнерго"
Е.В. Нагогин
" 02 " 02 2023г.

График планово-предупредительного ремонта воздушных линий
в Нижневартовском районе на 2023 год
Зона децентрализованного электроснабжения - ВЛ-6 (10) кВ

№ п/п	Наименование объекта	Марка провода	Материал, кол-во	Протяженность, ось	Год ввода в экспл.	Последний К.Р.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	ВЛ-6кВ с. Корлики	АС-95; АС-120; АС-70	Металл- 53	1,702	н/д				ТО				ТР			ТО		
Итого:		53	1,702															

		Всего за год												
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
ТР	км	1,702	0	0	0	0	0	0	1,702	0	0	0	0	0
	шт.	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
ТО	км	3,404	0	0	1,702	0	0	0	0	0	0	1,702	0	0
	шт.	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
КР	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Составил:
Инженер ПТО АО "Юргазэнерго" Д.В. Васильев
Согласовано:
Начальник ПТО АО "Юргазэнерго" И.В. Полынцев
начальник РЭС АО "Юргазэнерго" Д.В. Клешинин

Утверждаю:
Главный инженер
АО "Юграэнерго"
Е.В.Нарогин
"07" 02 2023г.

График планово-предупредительного ремонта воздушных линий
в Нижневартовском районе на 2023 год
Зона децентрализованного электроснабжения - ВЛ-0,4 кВ

№ п/п	Наименование объекта	Протяженность	Марка провода	Материал, кол-во опор.	Год ввода в экпл.	Последний К.Р.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	ВЛ-0,4 от ДЭС	0,631	СИП 2А 3х50+1х70-2х16	Металл- 17	2014	н/д	ТО					ТР						ТО
с. Коринки																		
1	ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ДЭС	0,512	АС-95, АС-70	Металл- 18	2015	н/д			ТО			ТР	ТР					ТО
2	ВЛ-0,4 кВ. ф. 2 от ДЭС	0,625	АС-95, АС-70	Металл- 21	2015	н/д		ТО				ТР	ТР				ТО	ТО
3	ВЛ-0,4 кВ. ф. 3 от ДЭС	1,19	АС-95, АС-70	Металл- 34	2015	н/д			ТО				ТР					ТО
4	ВЛ-0,4 кВ. ф. 4 от ДЭС	1,381	СИП4-4х70, АС-95, АС-70	Металл- 43	2015	н/д		ТО				ТР					ТО	
5	ВЛ-0,4 кВ. ф. 5 от ДЭС	1,252	АС-95, АС-70	Металл- 41	2015	н/д			ТО				ТР					ТО
6	ВЛ-0,4 кВ. ф. 4 от ТП-2 (14-123)	1,485	АС-95, АС-70	Металл- 44	2015	н/д			ТО				ТР				ТО	
7	ВЛ-0,4 кВ. ф. 5 "от ТП-2 (14-123)	0,82	АС-95, АС-70	Металл- 44	2015	н/д		ТО				ТР					ТО	
8	ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-3 (14-124)	0,853	АС-70	Металл- 26	2015	н/д		ТО				ТР					ТО	
9	ВЛ-0,4 кВ. ф. 2 от ТП-3 (14-124)	0,455	АС-70	Металл- 16	2015	н/д			ТО				ТР					ТО
10	ВЛ-0,4 кВ. ф. 3 от ТП-3 (14-124)	0,668	АС-70	Металл- 18	2015	н/д		ТО				ТР					ТО	
Всего:		9,872		322														

Всего за год																		
ТР	9,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,978	4,894	0	0	0	0	0
шт	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	0	0	0	0	0
ТО	19,744	0,631	4,347	4,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,347	5,525
шт	22	1	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6
КР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
шт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Составил:
Инженер ПТО АО "Юграэнерго" Д.В. Васильев
Согласовано:
Начальник ПТО АО "Юграэнерго" И.В. Полянев
Начальник РЭС АО "Юграэнерго" Д.В. Клепкин